

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта
на территории Любинского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство спортивной площадки с велодорожкой в р.п. Любинский ул. Почтовая.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Любинский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: -.

2.3. Населенный пункт: р.п. Любинский.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Почтовая.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 06.05.2024г. по 30.10.2024г..

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использован ие экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованн ой экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	2 548 216,97	451 783,03	451 783,03	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	2 103 123,60	1 786 437,45	316 686,15	316 686,15	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	1 653 123,60	1 404 216,43	248 907,17	248 907,17	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	150 000,00	127 429,60	22 570,40	22 570,40	0,00

2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	300 000,00	254 791,42	45 208,58	45 208,58	0,00
Всего		5 103 123,60	4 334 654, 42	768 469,18	768 469,18	0,00

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Галдин Константин Алексеевич	предоставление техники для выравнивания площадки под велодорожку	шт.	1	80 000,00
2	ИП Литвинова Анастасия Борисовна	завоз грунта для подготовки основания велодорожки	м ³	90	99 000,00
3	ООО «Тепловик»	предоставление техники для вывоза мусора	шт.	1	3 000,00

 <*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
-------	---	--------------------------------------	-------------------------

1	Сверкунов Сергей Радиевич	приведение территории в порядок в виде субботников (уборка мусора, старой и сухой растительности)	площадь территории 5830 м ²
2	Иванчикова Лариса Евгеньевна		
3	Жукова Екатерина Васильевна		
4	Жуков Илья Георгиевич		
5	Иванчикова Жанна Викторовна		
6	Токасева Ольга Александровна		
7	Овчинникова Елена Ивановна		
8	Макаров Григорий Петрович		
9	Попов Константин Петрович		
10	Чебакова Елена Валерьевна		
11	Лавренко Татьяна Анатольевна		
12	Окунева Людмила Михайловна		
13	Батищева Елена Николаевна		
14	Васин Денис Васильевич		
15	Солодухин Сергей Геннадьевич	выкорчевывание пней	12 шт.
16	Иванчиков Сергей Александрович		
17	Гаммермайстер Александр Данилович		
18	Лазаренко Ярослав Юрьевич		
19	Бескоровайный Юрий Михайлович		
20	Сорокоумов Сергей Александрович		
21	Ремша Сергей Петрович		
22	Гвоздев Александр Сергеевич		
23	Байтлер Виктор Александрович		
24	Сорокоумова Ирина Михайловна	высадка цветов, кустарников и деревьев по периметру	95 шт.
25	Батищев Максим Николаевич		
26	Никульшина Марина Евгеньевна		

27	Петроченко Валентина Леонидовна		
28	Мамонова Надежда Анатольевна		
29	Ремша Татьяна Викторовна		
30	Тумашов Анатолий Анатольевич		
31	Верченко Светлана Александровна		
32	Пашукова Ирина Анатольевна		
33	Притуляк Виталий Евгеньевич		
34	Веселовский Дмитрий Алексеевич		
35	Игнатенко Любовь Васильевна		
36	Идрисов Ильяс Сейтович		
37	Чудопалов Александр Владимирович		
38	Бултаев Ермек Сейфулаевич	монтаж оборудования: паркур-парка, баскетбольных стоек	1 шт. 2 шт.
39	Павленко Олег Владимирович		
40	Аведохин Борис Владимирович		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) подготовлено основание под спортивную площадку, асфальтирование;
- 2) установлены паркур-парк, баскетбольные стойки с сетками с комплектующими для баскетбольного кольца;
- 3) подготовлено основание под велодорожку, асфальтирование;
- 4) проведено освещение территории спортивной площадки.

Исполняющий обязанности
Главы Любинского
муниципального района

А.М. Смирнова

"13" ноября 2024 года